

FICHE DE SYNTHÈSE MENSUELLE DES TRAVAUX

Nom du chargé de projet	Papa Diallo NDIAYE/El Hadji Samba DIA DRO
A	DGTOA
Date	02/09/2014

<u>REFERENCES DU MARCHE</u> <i>(N°, souscrit le, approuvé le, notifié le,)</i>	T A3/748/AGR Travaux d'Aménagement de l'Esplanade des mosquées à Tivaouane-Région de Thiès
<u>OBJET DU MARCHE</u>	Les travaux consistent <u>PARTIE 1 : REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE DE CONFERENCE</u> <u>PARTIE 2 : CONSTRUCTION D'OUVRAGES DECORATIFS</u> <u>PARTIE 3 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS</u>
<u>MONTANT</u>	1 029 144 133 FCFA TTC
<u>TITULAIRE</u>	EERI
Taux d'exécution physique des travaux	Taux d'avancement global : 40% Fondations salles de conférence à 60% Gros œuvre aile droite à 80% (en attente des plans de renforcement des dalles pour usage public) Aménagements extérieurs non démarrés)
Taux d'exécution financière	Avance de démarrage perçue, décompte N°1 en cours de règlement
Délai consommé	80%
Délai restant à courir	1 mois, avenant de prorogation de délai de 02 mois en cours d'approbation pour prendre en compte la modification de la consistance des travaux
Respect du calendrier d'exécution	Calendrier à reprendre en totalité pour cause de modification diverses
Retard éventuel des travaux envisagé	Retard de deux (02) mois à envisager



Les routes du développement

Qualité des travaux exécutés	Fournir régulièrement les résultats des essais d'écrasement du béton pour validation des hypothèses de calcul de l'ingénieur.
Réclamations du titulaire	RAS
Difficultés	RAS
Cas de non respect des dispositions contractuelles par l'entreprise (calendrier d'exécution, changement du personnel clé etc.)	non-respect du délai contractuel pour cause de retard au niveau du démarrage effectif des travaux.
Recommandations	<p>Renforcement du Matériel et du Personnel de coffrage.</p> <p>Meilleure organisation des travaux (terminer l'ensemble des travaux de démolition et de terrassement avant de passer aux élévations)</p> <p>Meilleure gestion de l'espace (implantation et nombre de bétonnières pour faciliter le coulage, évacuation des gravois pour accès facilité des ouvriers aux aires de travail, etc.</p> <p>Organisation d'une visite des ateliers de fabrication métallique des ouvrages de la charpente et de la couverture de la salle de conférence.</p>
Commentaires et conclusions du chargé de projet / ou du chef de mission	-
OBSERVATIONS/VALIDATION DU DIRECTEUR CONCERNE	-

<u>Date et signature du chargé de projet / chef de mission</u>	<u>Date et signature du Responsable d'AGEROUTE</u>